


# CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE



COMPLETAMENTO LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA  
DEL COMPLESSO SCOLASTICO  
DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE  
"EDMONDO DE AMICIS"

PROGETTISTI

Ing. Antonio Rizzo

Arch. Marilena De Pace

IMPORTO COMPLESSIVO

EURO 100.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

elaborato

**P.ES. D.7**

Ing. Antonio Rizzo

Arch. Marilena De Pace

V° IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO

CATEGORIE DI LAVORO	UOMINI GIORNO	PERSONALE IMPIEGATO	DURATA CATEGORIA	Settimana Giorno	1					2					3					4					5					6					7					8				
					L	M	G	V	S	L	M	G	V	S	L	M	G	V	S	L	M	G	V	S	L	M	G	V	S	L	M	G	V	S	L	M	G	V	S	L	M	G	V	S
ALLESTIMENTO CANTIERE	1	2	1		■																																							
DISMISSIONE CENTRALE TERMICA	3	2	2		■	■																																						
OPERE EDILI (STRUTTURE NUOVA CENTRALE TERMICA)	2	2	1				■																																					
IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL GENERATORE	2	2	1					■																																				
IMPIANTO ADDUZIONE GAS	8	2	4							■	■	■	■																															
REVISIONE TUBAZIONE RETE ANTINCENDIO	5	2	3												■	■																												
INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO TERMICO	16	2	8																																									
OPERE EDILI (SCAVI STRADA)	2	2	1																																									
SMOBILIZZO CANTIERE	1	2	1																																									
	40																																											

ATTIVITA' DI DURATA EFFETTIVA SUPERIORE AGLI OTTO GIORNI IN CONSIDERAZIONE DEI TEMPI REALI DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE