

Cronoprogramma dei lavori

Durata presunta dei lavori: 90 giorni naturali successivi e continui, pari a 13 settimane.

fasi	settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Allestimento cantiere	■												
2	Restauro ingresso monumentale		■											
3	Smontaggio coperture porticato.		■											
4	Risanamento lastrici solari e posizionamento livellini			■										
5	Restauro balaustra di coronamento e posizionamento livellini			■	■									
6	Restauro pareti e balaustra scalinata, aiuola d'ingresso, volta ed edicola					■	■							
7	Restauro pareti esterne porticati							■	■					
8	Restauro e consolidamento interni porticati									■				
9	Isolamento e completamento coperture porticato con tegole										■			
10	Realizzazione pavimenti e rivestimento scale											■		
11	Sistemazione aree esterne												■	
12	Smantellamento cantiere													■

Data l'entità dell'opera e la struttura organizzativa delle varie imprese coinvolte, non vi sono fasi di lavoro che si svolgono contemporaneamente.

Il programma dei lavori riportato nel presente PSC è basato sui documenti contrattuali e sulle tavole di progetto. Il programma dei lavori è sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro previste dal progetto dell'opera.

È compito dell'appaltatore confermare quanto esposto o notificare immediatamente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CEL) eventuali modifiche o diversità rispetto a quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal CEL solo se giustificate e correlate da relazione esplicita e presentate prima dell'apertura del cantiere.

Le eventuali modifiche al programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna impresa.

Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

L'appaltatore che ha l'obbligo di predisporre il PSO (Piano di Sicurezza Operativo) dovrà in accordo con il CEL e il DL aggiornare il programma che segue in relazione alle scelte operative ed organizzative che restano autonome dell'appaltatore.

Il programma rielaborato dovrà contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di ogni singola lavorazione e indicare le sovrapposizioni.

Con l'inizio dei lavori il programma di GANT aggiornato dovrà essere trasmesso a cura dell'appaltatore al CEL e DL.